

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2022 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU

Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2022 yılı yatırımlarını 500.251 öğrenci , 2712 akademik ve 1619 idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kısıtlı kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

1-GENEL DEĞERLENDİRME

Atatürk Üniversitesi Tarihçesi

Atatürk Üniversitesi'nin tarihçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projelerinden birinin gerçekleşme öyküsüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal

Atatürk'ün 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı açılış konuşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir üniversite kurma gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmalarını başlatma talimatı vermişti. Atatürk'ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra 1950'de tekrar başlanılmış ve 1951 yılında TBMM'nde kurulan komisyon üniversitenin Erzurum'da kurulmasını önermiştir. 20 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6373 sayılı kanunla üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerikan İktisadi Kalkınma Teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu'nun 07 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe girmesi ile kurulmuş oldu.

Atatürk Üniversitesinin Gelişimi

Atatürk Üniversitesi, 17 Kasım 1958 tarihinde Erzurum'da tamir ve bakımı yapılan ilk idadi (lise) binasında (Şair Nef'i Ortaokulu) Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. Üçü misafir olmak üzere dört Öğretim üyesi, 23 Asistan ve 135 öğrencisiyle eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi bu gün 500.251 öğrencisi, 2757 öğretim elemanı, 1617 idari personeli, 610.772'i aşkın mezunu ile nitelik ve nicelik bakımından ülkemizin en büyük Üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve ilçelerde bulunan toplam 79 akademik birimi ve çeşitli öğrenci destek birimleri (yemekhaneler, kültür merkezleri ve spor salonları vb.) eğitim ve araştırma hizmetleri ile gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen Atatürk Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerinin yanı sıra yaklaşık 1418 yataklı Araştırma Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile bölgedeki milyonlarca insana sağlık hizmeti vermekte; tarım ve hayvancılık, mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır.

Atatürk Üniversitesi, topluma kazandırdığı 558.409 mezunuyla, Atatürk İlkeleri doğrultusunda ulusal değerlerimizi bireysel özgürlüklerle birleştirerek evrensel düşünce ve davranışın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Fakülteler ve Kuruluşu

1. Açık Öğretim Fakültesi (2010)
2. Diş Hekimliği Fakültesi (1970)
3. Eczacılık Fakültesi (1997)
4. Edebiyat Fakültesi (2008)
5. Fen Fakültesi (2008)
6. Güzel Sanatlar Fakültesi (1992)
7. Hukuk Fakültesi (2006)
8. Hemşirelik Fakültesi (2016)
9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1964)
10. İlahiyat Fakültesi (1970)
11. İletişim Fakültesi (1997)
12. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (1982)
13. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (2010)
14. Mühendislik Fakültesi (1982)
15. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (2015)
16. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (2020)
17. Sağlık Bilimleri Fakültesi (2008)
18. Spor Bilimleri Fakültesi (2015)
19. Su Ürünleri Fakültesi (2010)
20. Tıp Fakültesi (1965)
21. Turizm Fakültesi (2011)
22. Veterinerlik Fakültesi (1997)
23. Ziraat Fakültesi (1957)

Enstitüler ve Kuruluşu;

1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1977)
2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2010)
3. Fen Bilimleri Enstitüsü (1982)
4. Güzel Sanatlar Enstitüsü (1992)
5. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü (2016)
6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (1982)
7. Sosyal Bilimler Enstitüsü (1982)
8. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (1992)

Yüksek Okullar ve Kuruluşu;

1. Yabancı Diller Yüksek Okulu (2006)
2. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (2012)

Meslek Yüksek Okulları ve Kuruluşu;

1. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
2. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (1991)
4. Aşkale Meslek Yüksek Okulu (1993)
5. Oltu Meslek Yüksek Okulu (1993)
6. Pasinler Meslek Yüksek Okulu (1993)
7. İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu (1995)
8. Narman Meslek Yüksek Okulu (1995)
9. Hınıs Meslek Yüksek Okulu (1998)
10. Horasan Meslek Yüksek Okulu (2009)
11. Şenkaya Meslek Yüksek Okulu (2012)
12. Tortum Meslek Yüksek Okulu (2009)
13. Adalet Meslek Yüksek Okulu (2010)

Araştırma ve Uygulama Merkezleri

1. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
2. Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
3. Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi, Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
4. Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
5. Deprem Araştırma Merkezi, Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü,
6. Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi,
7. Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi,
8. Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi,
9. Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
10. İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
11. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,
12. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
13. Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
14. Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi,
15. Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
16. Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi,

17. Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi, Orta Doğu Ve Orta Asya - Kafkaslar Araştırma Ve Uygulama Merkezi,
18. Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
19. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
20. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi,
21. Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
22. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
23. Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi,
24. Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi,
25. Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi,
26. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
27. Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi,
28. Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
29. Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi,
30. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
31. Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
32. Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
33. Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kuruluş Vizyonu: İnsana ve doğaya hizmet etmek amacıyla eğitim ve araştırma alanlarında yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak

Kuruluş Misyonu: Örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak

Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:

Üniversitemiz Fiziki Altyapısını, Kapalı Mekânları Ve Sosyal Donatıları Geliştirmek

Bilimsel Arařtırma Projeleri Altyapısını Geliřtirmek, Ulusal Ve Uluslararası Arařtırma Ve Yayın Sayısını Arttırmak

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Bilgi Kaynakları, Hizmetleri Teknolojik İmkânlarının Geliřtirilmesi Ve İyileřtirilmesinin Saęlanması

Eęitim Ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması

Öęrenci Kalitesinin Yükseltilmesi

Üniversitenin Saęlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi Ve Çeřitlilięinin Arttırılması

Üniversitemiz Çalışanları Ve Öğrencilerini Sportif Faaliyetlere Yönlendirmek Motivasyonlarını Yükseltecek Çalışmalar Yapmak.

Stratejik Amaçlar

S.A. 1 Tüm birimlerinde yüksek nitelikli eğitim ve öğretim faaliyetleri sunarak bilimsel erki yüksek, yenilikçi, girişimci ve rekabetçi mezunlar vermek

S.A. 2 Bölge ve ülke ekonomisine katma değer oluşturacak ve evrensel bilime katkı sağlayacak araştırma odaklı bir üniversite olmayı önceleyerek Araştırma ve Giriřimcilik faaliyetlerini maksimize etmek

S.A. 3 Toplumsal taleplere karşı duyarlı olmak ve bu taleplere yön vermek

S.A. 4 Kurumsallařmayı güçlendirmek

1.1-Kuruluşun Yatırım Finansman Kaynakları

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

- 1) Kira Gelirleri
- 2) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
- 3) Yaz Okulu Gelirleri
- 4) İkinci Öğretim Gelirleri
- 5) Örgün Öğretimi Gelirleri
- 6) Uzaktan Eğitim gelirleri
- 7) Açıköğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

1.2-Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

A)Eğitim Öğretim

Üniversitemiz 23 Fakülte, 8 Enstitü, 2 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksek Okulu ve 33 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin 2022-2023 eğitim-öğretim yılında 500.251 öğrencisi eğitim öğretim görmektedir.

Üniversitemiz yetişmiş öğretim elemanı kadrosuyla ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemizde, (627) profesör, (347) doçent, (597) doktor öğretim üyesi, (292) öğretim görevlisi, (849) araştırma görevlisi olmak üzere toplam (2712) öğretim elemanı bulunmaktadır. Üniversitemizde hizmet sınıfları itibariyle genel idare, teknik, sağlık, avukatlık, eğitim-öğretim, din ve yardımcı hizmetler sınıflarına göre toplam idari personel sayısı 1619 dir.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ																
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI																
KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ																
	Önlisans			Lisans			Yüksek Lisans			Sanatta Yeterlik			Doktora			Toplam
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
Toplam	147.742	187.650	335.392	72.358	79.929	152.287	5.096	4.605	9.701	37	34	71	1.520	1.280	2.800	500.251
Açık Öğretim	139.710	181.408	321.118	53.049	58.287	111.336										432.454
İkinci Öğretim	1.565	668	2.233	4.248	2.949	7.197	55	63	118							9.548
Örgün Öğretim	6.467	5.574	12.041	14.172	17.067	31.239	4.439	4.144	8.583	37	34	71	1.520	1.280	2.800	54.734
Uzaktan Eğitim				889	1.626	2.515	602	398	1.000							3.515
YENİ KAYIT ÖĞRENCİ BİLGİLERİ																
	Önlisans			Lisans			Yüksek Lisans			Sanatta Yeterlilik			Doktora			Toplam
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
Toplam	38.872	60.205	99.077	21.042	24.398	45.440	1.936	1.520	3.456	1	3	4	360	239	599	148.576
Açık Öğretim	35.938	57.630	93.568	15.983	18.088	34.071										127.639
İkinci Öğretim	507	258	765	834	607	1.441	24	24	48							2.254
Örgün Öğretim	2.427	2.317	4.744	4.040	5.210	9.250	1.667	1.310	2.977	1	3	4	360	239	599	17.574
Uzaktan Eğitim				185	493	678	245	186	431							1.109
MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI																
	Önlisans			Lisans			Yüksek Lisans			Sanatta Yeterlilik			Doktora			TOPLAM
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
Toplam	13.241	21.216	34.457	6.944	9.604	16.548	504	587	1.091	3	2	5	182	97	279	52.380
Açık Öğretim	12.074	19.595	31.669	3.606	4.981	8.587										40.256
İkinci Öğretim	178	120	298	900	826	1.726	22	28	50							2.074
Örgün Öğretim	989	1.501	2.490	2.072	3.071	5.143	308	379	687	3	2	5	182	97	279	8.604
Uzaktan Eğitim				366	726	1.092	174	180	354							1.446
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DERS KAYIT ANALİZİ																
BİRİM ADI	Kayıtlı Öğrenci	Ders Kaydı Yapan	Ders Kaydı Yapmayan	Ders Kayıt Oranı	1958'DEN 2023'E KAYITLI-MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI						ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI					
AÇIKÖĞRETİM	432.454	274.783	157.671	64	Kayıt Yaptıranlar			Mezun Olanlar			AÖF	Ö.Ö	Toplam			
					Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam						
ÖRGÜN ÖĞRETİM	64.282	52.102	12.180	81	655.937	713.953	1.369.890	276.125	334.647	610.772	92 UYRUK					
UZAKTAN EĞİTİM	3.515	2.491	1.024	71							6.387	2.514	8.901			

Veriler 01 Kasım 2022 tarihi itibarıyla derlenmiştir.

B) Kütüphane Ve Dökümantasyon

Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı, ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayacak olan yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve üniversite dışından gelen araştırmacıların eğitim öğretim ve araştırmalarında destek olmak için, basılı ve elektronik ortamdaki bilgiyi seçme, sağlama, düzenleme, hizmete sunma ve koruma işlemlerini yerine getirmektedir. Üniversitemiz bütçe olanakları çerçevesinde 2022 yılında 40 veri tabanı Elektronik Kütüphane Koleksiyonuna satın alma yolu ile abone olunarak eklenmiştir. Satın ve abonelik seçenekleriyle 2022 yılı itibarıyla erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi aşağıda verilmiştir.

1. Yazılımlar ve Bilgi Erişim Sistemleri

Kullanım Alanları	Yazılım / Program
Otomasyon (İşletim) Sistemi	YORDAM Kütüphane Otomasyon Bilgi ve Belge Erişim Sistemi
Veritabanları Toplu Tarama Motoru	VETİS - Elektronik Kaynaklar Toplu Tarama
Kurumsal Arşiv İşletim Sistemi	Dspace Kurumsal Açık Erişim Platformu
KİTS İşletim Sistemi	KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi
Belge Sağlama İşletim Sistemi	TÜBESS Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi
Belge Yönetim Sistemi	ÜBYS Üniversite Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi
Toplam	6

2.Kütüphane Kaynakları

Basılı Kitap Sayısı	210.020
Yazma Eser Sayısı	3.000
Basılı Dergi	4.400
Elektronik Kitap Sayısı (Tam Metin)	255.358
Elektronik Dergi Sayısı (Tam Metin)	41.571
Elektronik Tez Sayısı (Tam Metin)	5.600.000
Abone Veri Tabanları	21
ULAKBİM Veri Tabanları	45
Toplam Veri Tabanı Sayısı	66
Atatürk Üniversitesi Tezleri	16.465
Görsel (CD, DVD)	414

3.Mevcut Koleksiyonun Yazı Diline Göre Dağılımı

Türkçe Kitap Sayısı	Osmanlıca Kitap Sayısı	İngilizce Kitap Sayısı	Diğer Dillerdeki Kitap Sayısı
139.933	30.769	26.070	13.248

Satın ve abonelik seçenekleriyle 2022 yılı erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi :

S.No	Veri tabanı Adı
1	ACS (American Chemical Society)
2	AIP (American Institute Of Physics)
3	APS (American Physical Society)
4	ASCE
5	CAB Abstracts
6	Clinical Key
7	DeepKnowledge (Uzaktan erişim)
8	Drama Online
9	Library Thing Book Cover Widget Package
10	EBSCOhost (26 Adet veritabanı mevcut)
11	EJS (Electronic Journal Services)
12	Emerald Premier e-journal
13	HeinOnline
14	Hiperkitap
15	HukukTürk
16	IEEE
17	InCites
18	Ithenticate
19	İntihal Net
20	JSTOR Archives Journal Content
21	MathSciNet
22	Mendeley
23	OVID - LWW
24	ProQuest Central
25	ProQuest Dissertations and Theses Global
26	ScienceDirect: Subscribed Content
27	Scopus (Elsevier)
28	SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
29	Springer e-Books
30	Springer Link
31	Springer Nature
32	Summon Federe Arama Motoru
33	Taylor and Francis
34	Taylor and Francis E- Books
35	Thieme - Connect
36	TSE (Türk Standartları)
37	Turnitin
38	Uptodate
39	Web of Science
40	Wiley

C)Sağlık Hizmetleri

Hastanemiz 13 Şubat 1966 tarihinde Devlet Hastanesi binasında (Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesi`nde) hizmet vermeye başlamış, 1 Ocak 1978 tarihinde kampüs içerisindeki binada hizmetini başlamış olup, 07.10.2009 tarihinde ek binanın tamamlanıp hizmete açılmasıyla dahili klinikler ve tüm poliklinikler yeni binaya taşınmıştır.

2011 yılında Eski Yakutiye Araştırma Hastanesi binasının tadilatı tamamlanmış olup, Aziziye Araştırma Hastanesinde bulunan Cerrahi Kliniklerinin bu binaya taşınması sağlanmıştır. Ayrıca eski hemşire katı olarak kullanılan bina yıkılarak, alanı daha da genişletilmiş, buraya Kardiyoloji, Göğüs Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Kliniklerinin içinde bulunduğu bir ek bina inşaatı tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

Hastanemiz 1418 yatak kapasiteli olup, 14 vilayete ve sağlık turizmi kapsamında komşu ülkelere sağlık hizmeti veren bir tıp merkezidir. Hastanemizin poliklinik hasta sayısı aşağıdadır.

1.3- 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Yatırım Ve Kapasite Artışları:

- 2021/345582 Mühendislik Laboratuvarlarında Büyük Onarım İşİ
- 2021/521380 İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonda Tadilat ve Onarım İşİ
- 2021/19055 Jeneratör ve Kesintisiz Güç Kaynaklarının 1 Yıllık bakımı ve onarımı Hizmet Alım İşİ
- 2022/540816 Araştırma Hastanesi Isı Kanalı (Galeri Kanalı) Yapım İşİ
- 2022/593707 18 Adet 2 Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Yapım İşİ
- 2021/228218 Jeneratör Taşıma, Kompanzasyon, Otomatik Transfer Panosu, Yer Altı Kablo ve Fiber Alt Yapı İşİ
- 2022/223248 Edebiyat Fakültesi Eski Binasında Büyük Onarım İşİ

- 2022/299496 14'üncü Blok Güçlendirme ve Büyük Onarım İŖi
- 2022/313038 Eski Garaj Binasının Okuma Salonuna DönüŖtürülmesi Büyük Onarım İŖi
- 2022/414935 Fen Fakültesi C ve C1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İŖi
- 2022/762018 Merkezi Yemekhanede Bulunan Soğuk Hava Depolarında Büyük Onarım İŖi
- 2022/979913 Merkezi Yemekhanede Çatı Yapımı ve Büyük Onarım İŖi
- 2022/767609 Garaj Eski Binasının Veri Merkezine DönüŖtürülmesi Büyük Onarım İŖi
- 5203 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararına İstinaden Ödenen Ek Fiyat Farkları(2021 İhaleleri İçin)

1.4-Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:

Son yıllarda Bütçe Kanununa konulan maddelerle öz kaynaklarımızdan ödenek ekleme işleminin kısıtlanması, revize işlemlerinde yaşanan sıkıntılar kuruluşların hesaplanabilirliğini ve öngörülebilirliğini kısıtlamaktadır.

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inŖaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inŖaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

2-2022 YILI PROJE UYGULAMALARI

A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:

1- 2022K12-186743 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(DAP)

Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği Bilimsel Araştırma Projeleri için 2022 yılında 2.364.000,00 TL yatırım için ödenek konulmuş olup 78.478.657,91 TL harcama yapılmıştır.

2-2011K12-1471 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ

“Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) Projesi öncelikle 2011 yılında etüd ertesi yıl 2012 yılında ise esas proje olarak (2011K120230) Kalkınma Bakanlığı’na kabul edilmiştir. DAG Projesi’nin bilimsel, toplumsal, ekonomik hedefleri ve faydaları; Dünya’nın uzaya açılan önemli bilimsel araştırma merkezlerinden birinin kurulması ve bilimsel alanda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye’nin uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesi ve bilim tarihinde yer alan önemli bilim ve düşünce adamlarıyla bütünleşmesini sağlayacak bir projedir. ilk aşaması teleskop, kubbe, binalar ve altyapısıyla gözlemevi kurulmasından oluşan DAG Projesi’dir. 2012 yılında bölgemizin en büyüğü olacak gözlemevi için 10.000.000 TL ödenek konulmuş, bunun 369.000 TL si harcanmıştır. 2013 yılında proje için 1.350.000 TL. 2014 yılında 4.210.000 TL, 2015 yılında 15.933.000 TL, 2016 yılında 16.782.000 TL ve 2017 yılında ise 5.522.843 TL, 2018 yılında 13.380.876 TL, 2019 yılında 20.020.752,67 TL, 2020 yılında 15.223.000,00 TL ödenek verilmiş 5.513.106,12 TL harcama yapılmış, 2021 yılında ise 23.500.000,00 TL ödenek verilmiş projeden muhtelif işler için 28.261.106,93 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılında 5.149.000,00 TL ödenek verilmiş olup 13.020.453,98 TL harcama yapılmıştır.

2022 yılı proje kapsamında planlanan işler tamamlanmıştır. Proje %97 oranında tamamlandı. Teknolojik aygıtların kurulumunun bir kısmı bitti; kalan kısmının 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

3-2016K12-2837 DOĐU ANADOLU GÖZLEMEVİ ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI VE ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ

“*Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi*” (ODA) Projesi (2016 – 2019), “*Dođu Anadolu Gözlemevi*” (DAG) Projesi’nin ikinci aşaması olup; ODA Projesi’nin amacı, Türkiye’nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, <3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuna yüksek teknolojiye sahip hem görsel hem de yakın kırmızı ötede gözlem yapabilecek optiksel aygıtların alımını, tasarımını ve üretimini sağlamak, ayrıca bu ekipmanların testleri, bakım – onarımları ve kalibrasyonları için ATASAM bünyesinde bir optik laboratuvarın kurulması ve hayata geçirilmesidir. Bugüne kadar proje için 2021 yılında verilen 7.500.000,00 TL ödenek ile toplam 90.675.500,00 TL ödenek verilmiş olup 2021 yılında 11.252.224,20 TL harcanmıştır. 2022 yılında 5.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup 3.789.348.10 TL harcanmıştır. 2022 yılı proje kapsamında planlanan işler tamamlanmıştır.

Proje %97 oranında tamamlanmıştır. Adaptif Optik sisteminin kurulum testleri devam etmekte olup 2023 yılında teleskop üzerindeki yerine kurulacak, diđer optik aletlerinde 2023 yılında kurulması planlanıyor.

B-EGİTİM SEKTÖRÜ:

1-2022H03-186438 YAYIN ALIMİ (DAP)

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yayın alımı için, 3.500.000,00 TL ödenek verilmiş, 40 adet ücretli veri tabanı üyeliđi ve çeşitli uluslararası yayınlar için toplam 2.885.554,29 TL harcama yapılmıştır.

2-2022H03-186444 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)

Bu proje için 2022 yılında 100.000,00 TL ödenek verilmiş, Üniversitemiz muhtelif Meslek Yüksekokulları (Aşkale-Hıms-Horasan-İspir-Narman-Oltu-Pasinler-Şenkaya-Tortum) doğalgaz dönüşümü ile ilgili uygulama projeleri için 69.856,00 TL harcanmıştır.

4-2020H03-150836 KAMPUS ALTYAPISI

Kampus Altyapısı için 2022 yılında 28.000.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiş, 27.331.692,93 TL harcama yapılmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.

- Üniversitemiz Merkezi Yerleşkesinde Bulunan Çeşitli Birimlerde Elektrik Hattı Çekilmesi ve Elektrik Panolarının Değiştirilmesi İle İlgili Yapım İşi
- A.Ü. Doğu Anadolu Gözlemevi Bağlantı Yolu Toprak İşleri Yapım İşi
- Jeneratör Taş. Kompanzasyon Otomatik Tras. Pan. Yer Altı Kablo ve Fiber Alt Yapı İşi
- A.Ü. Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi

5-2022H03-186450 MUHTELİF İŞLER (DAP)

Büyük onarım işleri için 2022 yılında 44.000.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiş olup projeden toplam 43.017.883,29 TL harcanmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.

- Araştırma Hastanesi Isı Kanalı (Galeri Kanal)Yapım İşi
- Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik Bölümü Binası İle Koyunculuk Binaları Çevresinin Andezit Kaplama Yapım İşi
- A.Ü. İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonda Tadilat Ve Onarım İşi
- Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlarında Büyük Onarım İşi
- A.Ü. Merkezi Yerleşkesinde Bulunan Eşanjör Daireleri İle Trafo Binalarında Tadilat Ve Onarım İşi
- Üniversitemize Bağlı Muhtelif Birimlerde Büyük Onarım İşi
- Merkezi Yerleşkede Bulunan Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
- Edebiyat Fakültesi Eski Binasında Büyük Onarım İşi
- A.Ü. 14. Blok Güçlendirme Ve Büyük Onarım İşi

- Eski Garaj Binasının Okuma Salonuna Dönüştürme ve Büyük Onarım İşi
- Fen Fak. C Ve C1 Blok. Güçlendirme Ve Büyük Onarım İşi
- Üniversitemiz Merkezi Yerleşkesinde Bulunan Çeşitli Birimlerde Çatı Ve Muhtelif Onarımlarla İlgili 14 Kalemlik Yapım İşi

D-SAĞLIK SEKTÖRÜ

1-2022I00-186320 MUHTELİF İŞLER (DAP)

Bu proje için 2022 yılında 33.000.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık araştırma Uygulama Merkezinin tıbbi cihaz ve makine teçhizat alımı için bütçeden 20.446.363,23 TL, döner sermaye kaynaklarından ise 9.097.271,40 TL harcama yapılmıştır.

2022 PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150836-150837					
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2021/228218 Jeneratör Taşıma, Kompanzasyon, Otomatik Transfer Panosu, Yer Altı Kablo ve Fiber Alt Yapı İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	21.06.2021-15.10.2021			21.06.2021-15.10.2021 (İş artışı kapsamında yapılan imalatlar.		
Proje Sözleşmesi Tarihi	18.06.2021		Sözleşme Bedeli	İhale		1.118.000,00
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
1.614.064,79		1.614.064,79				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)						
2021		1.007.254,97			1.137.002,17	
2022		477.062,62			477.062,62	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150836-150837					
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı					
Sektör/Alt sektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/540816 Araştırma Hastanesi Isı Kanalı (Galeri Kanalı) Yapım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	25.07.2022-07.10.2022			25.07.2022 – 31.10.2022 (İş artışı nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	22.07.2022		Sözleşme Bedeli	İhale	15.105.246,11	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
21.210.497,34		21.210.497,34				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		20.740.177,40			20.740.177,40	
2023		511.500,03			470.319,94	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150836-150837					
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/593707 18 Adet 2 Yollu Kelebek Tip Otomatik Vana Yapım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	25.07.2022-20.09.2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi	22.07.2022		Sözleşme Bedeli	İhale	1.662.840,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
1.962.151,20		1.962.151,20				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		1.962.151,20			1.962.151,20	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150836-150837					
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/598657 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	29.07.2022-26.09.2022			29.07.2022-14.10.2022 (İş artışı nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	27.07.2022		Sözleşme Bedeli	İhale	2.177.421,90	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
3.012.281,38		3.012.281,38				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		3.012.281,38			3.012.281,38	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-167920-167921					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2021/345582 Mühendislik Fakültesi Laboratuvarlarında Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	06.09.2021-14.12.2021			06.09.2022-15.02.2022 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	03.09.2021		Sözleşme Bedeli	İhale	3.633.000,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		5.245.607,44				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)						
		3.409.231,31			3.848.383,48	
		1.397.223,96			1.397.223,96	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2021H03-167920-167921					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2021/521380 İletişim Fakültesi Çok Amaçlı Salonda Tadilat ve Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	18.10.2021-16.12.2021			18.10.2021.2021-25.02.2022 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	14.10.2021		Sözleşme Bedeli	İhale	1.422.000,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.657.927,76				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2021)						
2021		644.964,91			728.044,56	
2022		929.883,20			929.883,20	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186450					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/223248 Edebiyat Fakültesi Eski Binasında Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	21.04.2022-29.07.2022			21.04.2022-23.08.2022 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	20.04.2022		Sözleşme Bedeli	İhale	2.965.000,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		3.928.078,68				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		3.928.078,68			3.928.078,68	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186450					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/299496 14'üncü Blok Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	29.04.2022-12.07.2022			29.04.2022-19.08.2022 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	29.04.2022		Sözleşme Bedeli	İhale	2.631.000,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		3.235.561,31				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		3.033.901,31			3.033.901,31	
2023		219.316,87			201.660,00	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186450					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/313038 Eski Garaj Binasının Okuma Salonuna Dönüştürülmesi Büyük Onarım İş					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	17.05.2022-14.08.2022			17.05.2022-13.09.2022 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	13.05.2022		Sözleşme Bedeli	İhale	4.114.000,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
5.191.357,51		5.191.357,51				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		5.191.357,51			5.191.357,51	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186450-186451					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/414935 Fen Fakültesi C ve C1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	03.06.2022-20.09.2022			03.06.2022-23.12.2022 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	03.06.2022		Sözleşme İhale Bedeli	8.530.000,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Kesin Hesaplar Düzenleniyor.		Kesin Hesaplar Düzenleniyor.				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		9.727.026,83			9.727.026,83	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	2022H03-186450-186451					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/762018 Merkezi Yemekhanede Bulunan Soğuk Hava Depolarında Büyük Onarım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	31.08.2022-29.09.2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi	29.08.2022		Sözleşme İhale Bedeli	298.600,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
385.919,00		385.919,00				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		385.919,00			385.919,00	

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186450-186451					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/979913 Merkezi Yemekhanede Çatı Yapımı ve Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	07.10.2022-05.11.2022			07.10.2022-24.11.2022 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	06.10.2022		Sözleşme İhale Bedeli	7.801.336,95		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		11.042.664,08				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
		11.042.664,08			11.042.664,08	