

**ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ**  
**2023 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME**  
**RAPORU**

**Yönetici Özeti**

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2023 yılı yatırımlarını 557.304 öğrenci, 2676 akademik ve 2311 idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kısıtlı kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

***1-GENEL DEĞERLENDİRME***

**Atatürk Üniversitesi Tarihçesi**

Atatürk Üniversitesi'nin tarihçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projelerinden birinin gerçekleşme öyküsüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı açılış konuşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir üniversite kurma gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmalarını başlatma talimatı vermişti. Atatürk'ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra 1950'de tekrar başlanılmış ve 1951 yılında TBMM'nde kurulan komisyon üniversitenin Erzurum'da kurulmasını önermiştir. 20 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6373 sayılı kanunla üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerikan İktisadi Kalkınma Teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu'nun 07 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe girmesi ile kurulmuş oldu.

### **Atatürk Üniversitesinin Gelişimi**

Atatürk Üniversitesi, 17 Kasım 1958 tarihinde Erzurum'da tamir ve bakımı yapılan ilk idadi (lise) binasında (Şair Nef'i Ortaokulu) Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. Üçü misafir olmak üzere dört Öğretim üyesi, 23 Asistan ve 135 öğrencisiyle eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi bu gün 557.304 öğrencisi, 2676 öğretim elemanı, 2311 idari personeli, 706.149'u aşkın mezunu ile nitelik ve nicelik bakımından ülkemizin en büyük Üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve ilçelerde bulunan toplam 79 akademik birimi ve çeşitli öğrenci destek birimleri (yemekhaneler, kültür merkezleri ve spor salonları vb.) eğitim ve araştırma hizmetleri ile gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen Atatürk Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerinin yanı sıra yaklaşık 1418 yataklı Araştırma Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile bölgedeki milyonlarca insana sağlık hizmeti vermekte; tarım ve hayvancılık, mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır.

Atatürk Üniversitesi, topluma kazandırdığı 706.149 mezunuyla, Atatürk İlkeleri doğrultusunda ulusal değerlerimizi bireysel özgürlüklerle birleştirerek evrensel düşünce ve davranışın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

### **Fakülteler ve Kuruluşu**

1. Açık Öğretim Fakültesi (2010)
2. Diş Hekimliği Fakültesi (1970)
3. Eczacılık Fakültesi (1997)
4. Edebiyat Fakültesi (2008)
5. Fen Fakültesi (2008)
6. Güzel Sanatlar Fakültesi (1992)
7. Hukuk Fakültesi (2006)
8. Hemşirelik Fakültesi (2016)
9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1964)
10. İlahiyat Fakültesi (1970)
11. İletişim Fakültesi (1997)
12. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (1982)
13. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (2010)
14. Mühendislik Fakültesi (1982)
15. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (2015)
16. Uygulamalı Bilimler Fakültesi (2020)
17. Sağlık Bilimleri Fakültesi (2008)
18. Spor Bilimleri Fakültesi (2015)
19. Su Ürünleri Fakültesi (2010)
20. Tıp Fakültesi (1965)
21. Turizm Fakültesi (2011)
22. Veterinerlik Fakültesi (1997)
23. Ziraat Fakültesi (1957)

## **Enstitüler ve Kuruluşu;**

1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1977)
2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2010)
3. Fen Bilimleri Enstitüsü (1982)
4. Güzel Sanatlar Enstitüsü (1992)
5. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü (2016)
6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (1982)
7. Sosyal Bilimler Enstitüsü (1982)
8. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (1992)

## **Yüksek Okullar ve Kuruluşu;**

1. Yabancı Diller Yüksek Okulu (2006)
2. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (2012)

## **Meslek Yüksek Okulları ve Kuruluşu;**

1. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
2. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (1991)
4. Aşkale Meslek Yüksek Okulu (1993)
5. Oltu Meslek Yüksek Okulu (1993)
6. Pasinler Meslek Yüksek Okulu (1993)
7. İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu (1995)
8. Narman Meslek Yüksek Okulu (1995)
9. Hınıs Meslek Yüksek Okulu (1998)
10. Horasan Meslek Yüksek Okulu (2009)
11. Şenkaya Meslek Yüksek Okulu (2012)
12. Tortum Meslek Yüksek Okulu (2009)
13. Adalet Meslek Yüksek Okulu (2010)

## **Araştırma ve Uygulama Merkezleri**

1. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
2. Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi
3. Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
4. Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
5. Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
6. Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
7. Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
8. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
9. Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 10.Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 11.Deprem Araştırma Merkezi,
- 12.Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü,
13. Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü,
- 14.Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 15.Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 16.Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 17.Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 18.İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 19.İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 20.Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 21.Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 22.Klinik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi,
- 23.Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,

24. Moda ve Tekstil Tasarım Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
25. Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi,
26. Oltu Havzası Araştırma ve Uygulama Merkezi,
27. Organ Nakli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi,
28. Orta Doğu Ve Orta Asya - Kafkaslar Araştırma Ve Uygulama Merkezi,
29. Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
30. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi,
31. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi,
32. Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
33. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
34. Tıbbi Aromatik Bitki ve İlaç Araştırma Merkezi,
35. Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi,
36. Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi,
37. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
38. Türk - Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi,
39. Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi,
40. Ulaştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi,
41. Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi,
42. Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
43. Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi

**Kuruluş Vizyonu:** İnsana ve doğaya hizmet etmek amacıyla eğitim ve araştırma alanlarında yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak

**Kuruluş Misyonu:** Örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiştirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde değer katan araştırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak

**Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:**

Üniversitemiz Fiziki Altyapısını, Kapalı Mekânları Ve Sosyal Donatıları Geliştirmek

Bilimsel Araştırma Projeleri Altyapısını Geliştirmek, Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Ve Yayın Sayısını Arttırmak

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Bilgi Kaynakları, Hizmetleri Teknolojik İmkanlarının Geliştirilmesi Ve İyileştirilmesinin Sağlanması

Eğitim Ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması

Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi

Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi Ve Çeşitliliğinin Arttırılması

Üniversitemiz Çalışanları Ve Öğrencilerini Sportif Faaliyetlere Yönlendirmek Motivasyonlarını Yükseltecek Çalışmalar Yapmak.

## **Stratejik Amaçlar**

S.A. 1 Kurumsal Yapının Gelişimini ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

S.A. 2 Öğrenci Merkezli Eğitimin Niteliğini Artırmak

S.A. 3 Bütünleşik Araştırma Yönetiminin Etkinliğini Artırmak

S.A. 4 Toplum Katkı Faaliyetlerinin Niteliğini Artırmak

### ***1.1-Kuruluşun Yatırım Finansman Kaynakları***

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

1) Kira Gelirleri

- 2) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
- 3) Yaz Okulu Gelirleri
- 4) İkinci Öğretim Gelirleri
- 5) Örgün Öğretimi Gelirleri
- 6) Uzaktan Eğitim gelirleri
- 7) Açıköğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

## ***1.2-Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi***

### **A)Eğitim Öğretim**

Üniversitemiz 23 Fakülte, 8 Enstitü, 2 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksek Okulu ve 33 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 557.304 öğrencisi eğitim öğretim görmektedir.

Üniversitemiz yetişmiş öğretim elemanı kadrosuyla ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemizde, (698 ) profesör, (378) doçent, (552) doktor öğretim üyesi, (295) öğretim görevlisi, (753) araştırma görevlisi olmak üzere toplam (2676) öğretim elemanı bulunmaktadır. Üniversitemizde hizmet sınıfları itibariyle genel idare, teknik, sağlık, avukatlık, eğitim-öğretim, din ve yardımcı hizmetler sınıflarına göre toplam idari personel sayısı 2311 dir.



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ																
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI																
KAYITLI ÖĞRENCİ BİLGİLERİ																
	Önlisans			Lisans			Yüksek Lisans			Sanatta Yeterlik			Doktora			Toplam
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
<b>Toplam</b>	<b>157.447</b>	<b>217.745</b>	<b>375.192</b>	<b>79.734</b>	<b>90.192</b>	<b>169.926</b>	<b>4.920</b>	<b>4.554</b>	<b>9.474</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>58</b>	<b>1.388</b>	<b>1.266</b>	<b>2.654</b>	<b>557.304</b>
Açık Öğretim	149.504	211.266	360.770	61.208	68.671	129.879										490.649
İkinci Öğretim	1.557	704	2.261	3.551	2.519	6.070	39	61	100							8.431
Örgün Öğretim	6.386	5.775	12.161	14.334	17.827	32.161	4.314	4.092	8.406	26	32	58	1.388	1.266	2.654	55.440
Uzaktan Eğitim				641	1.175	1.816	567	401	968							2.784
YENİ KAYIT ÖĞRENCİ BİLGİLERİ																
	Önlisans			Lisans			Yüksek Lisans			Sanatta Yeterlilik			Doktora			Toplam
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
<b>Toplam</b>	<b>42.363</b>	<b>75.452</b>	<b>117.815</b>	<b>19.895</b>	<b>23.588</b>	<b>43.483</b>	<b>1.600</b>	<b>1.482</b>	<b>3.082</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>210</b>	<b>211</b>	<b>421</b>	<b>164.807</b>
Açık Öğretim	39.879	72.820	112.699	15.576	17.597	33.173										145.872
İkinci Öğretim	421	262	683	671	542	1.213	31	58	89							1.985
Örgün Öğretim	2.063	2.370	4.433	3.534	5.231	8.765	1.170	1.081	2.251	1	5	6	210	211	421	15.876
Uzaktan Eğitim				114	218	332	399	343	742							1.074
MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI																
	Önlisans			Lisans			Yüksek Lisans			Sanatta Yeterlilik			Doktora			TOPLAM
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
<b>Toplam</b>	<b>2.943</b>	<b>4.905</b>	<b>7.848</b>	<b>1.344</b>	<b>1.566</b>	<b>2.910</b>	<b>239</b>	<b>324</b>	<b>563</b>	<b>3</b>		<b>3</b>	<b>91</b>	<b>79</b>	<b>170</b>	<b>11.494</b>
Açık Öğretim	2.806	4.779	7.585	786	717	1.503										9.088
İkinci Öğretim	31	20	51	152	218	370	14	26	40							461
Örgün Öğretim	106	106	212	339	549	888	116	161	277	3		3	91	79	170	1.550
Uzaktan Eğitim				67	82	149	109	137	246							395
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS KAYIT ANALİZİ																
BİRİM ADI	Kayıtlı Öğrenci	Ders Kaydı Yapan	Ders Kaydı Yapmaya	Ders Kayıt Oranı												
ACIKÖĞRETİM	490.649	196.643	294.006	40												
ÖRGÜN ÖĞRETİM	63.871	51.293	12.578	80												
UZAKTAN EĞİTİM	2.784	1.675	1.109	60												
1958'DEN 2023'E KAYITLI-MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI																
Kayıt Yaptırınlar						Mezun Olanlar										
Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam											
730.760	823.970	1.554.730	316.543	389.606	706.149											
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYILARI																
AÖF	Ö.Ö	Toplam														
8.831	2.405	11.236														
93 UYRUK																
Veriler 12 Mart 2024 tarihi itibarıyla derlenmiştir.																

## B) Kütüphane Ve Dökümantasyon

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayacak olan yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve üniversite dışından gelen araştırmacıların eğitim öğretim ve araştırmalarında destek olmak için, basılı ve elektronik ortamdaki bilgiyi seçme, sağlama, düzenleme, hizmete sunma ve koruma işlemlerini yerine getirmektedir. Üniversitemiz bütçe olanakları çerçevesinde 2023 yılında 46 veri tabanı Elektronik Kütüphane Koleksiyonuna satın alma yolu ile abone olunarak eklenmiştir. Satın ve abonelik seçenekleriyle 2023 yılı itibarıyla erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi aşağıda verilmiştir.

## 1. Yazılımlar ve Bilgi Erişim Sistemleri

<i>Kullanım Alanları</i>	<i>Yazılım / Program</i>
<b>Otomasyon (İşletim) Sistemi</b>	YORDAM Kütüphane Otomasyon Bilgi ve Belge Erişim Sistemi
<b>Veritabanları Toplu Tarama Motoru</b>	VETİS - Elektronik Kaynaklar Toplu Tarama
<b>Kurumsal Arşiv İşletim Sistemi</b>	Dspace Kurumsal Açık Erişim Platformu
<b>KİTS İşletim Sistemi</b>	KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi
<b>Belge Sağlama İşletim Sistemi</b>	TÜBESS Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi
<b>Belge Yönetim Sistemi</b>	ÜBYS Üniversite Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi
Toplam	6

## 2.Kütüphane Kaynakları

<b>Basılı Kitap Sayısı</b>	<b>210.697</b>
<b>Yazma Eser Sayısı</b>	<b>3.000</b>
<b>Basılı Dergi</b>	<b>4.452</b>
<b>Elektronik Kitap Sayısı (Tam Metin)</b>	<b>332.842</b>
<b>Elektronik Dergi Sayısı (Tam Metin)</b>	<b>47.276</b>
<b>Elektronik Tez Sayısı (Tam Metin)</b>	<b>5.600.000</b>
<b>Abone Veri Tabanları</b>	<b>25</b>
<b>ULAKBİM Veri Tabanları</b>	<b>46</b>
<b>Toplam Veri Tabanı Sayısı</b>	<b>71</b>
<b>Atatürk Üniversitesi Tezleri</b>	<b>17.452</b>
<b>Görsel (CD, DVD)</b>	<b>414</b>

## 3.Mevcut Koleksiyonun Yazı Diline Göre Dağılımı

<b>Türkçe Kitap Sayısı</b>	<b>Osmanlıca Kitap Sayısı</b>	<b>İngilizce Kitap Sayısı</b>	<b>Diğer Dillerdeki Kitap Sayısı</b>
<b>140.492</b>	<b>30.769</b>	<b>26.091</b>	<b>13.248</b>

Satın ve abonelik seçenekleriyle 2023 yılı erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi :

**Satın ve Abonelik Yoluyla 2023 Yılı Erişilebilen Tüm Elektronik Kaynaklar Listesi :**

S.No	Veri tabanı Adı
1	ACS (American Chemical Society)
2	AIP (American Institute Of Physics)
3	APS (American Physical Society)
4	Annual Reviews
5	ASCE
6	Beck Online
7	CAB Abstracts
8	Clinical Key
9	Drama Online
10	E-Book Central
11	EBSCOhost (26 Adet veritabanı mevcut)
12	EJS (Electronic Journal Services)
13	Emerald Premier e-journal
14	HeinOnline
15	Hiperkitap
16	IEEE
17	InCites
18	İdeal Online Süreli Yay.
19	İntihal Net
20	Ithenticate
21	JSTOR Archives Journal Content
22	Legal Online
23	MathSciNet
24	Mendeley
25	NEJM
26	OVID - LWW
27	Piri Keşif Aracı
28	PNAS
29	ProQuest Dissertations and Theses Global
30	Sage Premier Journals
31	ScienceDirect: Subscribed Content
32	Scifinder
33	Scopus (Elsevier)
34	SOBIAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini)
35	Springer e-Books
36	Springer Link
37	Springer Nature
38	Taylor and Francis
39	Taylor and Francis E- Books
40	Thieme - Connect
41	TSE (Türk Standartları)
42	Turnitin
43	UpToDate
44	Web of Science
45	Wiley
46	VETIS

### **C)Sağlık Hizmetleri**

Hastanemiz 13 Şubat 1966 tarihinde Devlet Hastanesi binasında (Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesi`nde) hizmet vermeye başlamış, 1 Ocak 1978 tarihinde kampüs içerisindeki binada hizmetini başlamış olup, 07.10.2009 tarihinde ek binanın tamamlanıp hizmete açılmasıyla dahili klinikler ve tüm poliklinikler yeni binaya taşınmıştır.

2011 yılında Eski Yakutiye Araştırma Hastanesi binasının tadilatı tamamlanmış olup, Aziziye Araştırma Hastanesinde bulunan Cerrahi Kliniklerinin bu binaya taşınması sağlanmıştır. Ayrıca eski hemşire katı olarak kullanılan bina yıkılarak, alanı daha da genişletilmiş, buraya Kardiyoloji, Göğüs Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Kliniklerinin içinde bulunduğu bir ek bina inşaatı tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

Hastanemiz 1418 yatak kapasiteli olup, 14 vilayete ve sağlık turizmi kapsamında komşu ülkelere sağlık hizmeti veren bir tıp merkezidir. Hastanemizin poliklinik hasta sayısı aşağıdadır.

***1.3- 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Yatırım Ve Kapasite Artışları:***

- 2022/540816 Araştırma Hastanesi Isı Kanalı (Galeri Kanal) Yapım İşi
- 2023/326332 Lojmanlar Bölgesi Isı Kanalı (Galeri Kanal) Yapım İşi
- 2023/342442 Oltu (Fakülte, M.Y.O.), İspir, Narman, Pasinler ve Tortum Yerleşkelerinde Doğ. Dönüşümü Yapım İşi
- 2023/761865 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi
- 2023/787235 Elektrik Alt Yapısı Revizyonu Ve Aydınlatma Hatları Yapım İşi
- 2022/299496 14'üncü Blok Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
- 2022/414935 Fen Fakültesi C ve C1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
- 2022/767609 Garaj Eski Binasının Veri Merkezine Dönüştürülmesi Büyük Onarım İşi
- 2023/230195 Fen Fakültesi A-A1-A2 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
- 2023/558095 Merkezi Yerleşkedeki Birimlerde Islak Hacim Ve Diğer Büyük Onarım İşi
- 2023/782569 Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
- 2023/432495 Dış Hekimliği Fakültesi Laboratuvarlarında Büyük Onarım İşi

#### ***1.4-Genel Yatırım Uygulama Durumu:***

##### **Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:**

Son yıllarda Bütçe Kanununa konulan maddelerle öz kaynaklarımızdan ödenek ekleme işleminin kısıtlanması, revize işlemlerinde yaşanan sıkıntılar kuruluşların hesaplanabilirliğini ve öngörülebilirliğini kısıtlamaktadır.

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

## ***2-2023 YILI PROJE UYGULAMALARI***

### ***A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:***

#### **1- 2023K12-213103 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(DAP)**

Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği Bilimsel Araştırma Projeleri için 2023 yılında 4.890.000,00 TL yatırım için ödenek konulmuş olup 25.508.700,00 TL harcama yapılmıştır.

#### **2-2011K12-1471 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ**

“Doğu Anadolu Gözlemevi” (DAG) Projesi öncelikle 2011 yılında etüd ertesi yıl 2012 yılında ise esas proje olarak (2011K120230) Kalkınma

Bakanlığı'na kabul edilmiştir. DAG Projesi'nin bilimsel, toplumsal, ekonomik hedefleri ve faydaları; Dünya'nın uzaya açılan önemli bilimsel araştırma merkezlerinden birinin kurulması ve bilimsel alanda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi, Türkiye'nin uzay bilimleri ve teknolojileri konusunda ihtiyacı olan insan gücünün yetiştirilmesi ve bilim tarihinde yer alan önemli bilim ve düşünce adamlarıyla bütünleşmesini sağlayacak bir projedir. İlk aşaması teleskop, kubbe, binalar ve altyapısıyla gözlemevi kurulmasından oluşan DAG Projesi'dir. 2012 yılında bölgemizin en büyüğü olacak gözlemevi için 10.000.000 TL ödenek konulmuş, bunun 369.000 TL si harcanmıştır. 2013 yılında proje için 1.350.000 TL, 2014 yılında 4.210.000 TL, 2015 yılında 15.933.000 TL, 2016 yılında 16.782.000 TL ve 2017 yılında ise 5.522.843 TL, 2018 yılında 13.380.876 TL, 2019 yılında 20.020.752,67 TL, 2020 yılında 15.223.000,00 TL ödenek verilmiş 5.513.106,12 TL harcama yapılmış, 2021 yılında ise 23.500.000,00 TL ödenek verilmiş projeden muhtelif işler için 28.261.106,93 TL harcama yapılmıştır. 2022 yılında 5.149.000,00 TL ödenek verilmiş olup 13.020.453,98 TL harcama yapılmıştır. 2023 yılında 20.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup yıl içerisinde 46.616.241,12 TL harcama yapılmıştır.

2023 yılı proje kapsamında planlanan işler tamamlanmıştır. Proje %97 oranında tamamlandı. Teknolojik aygıtların kurulumunun bir kısmı bitti; kalan kısmının 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 2024 yılı sonuna kadar Doğu Anadolu Gözlemevi tamamlanarak hizmete açılacaktır.

### **3-2016K12-2837 DOĞU ANADOLU GÖZLEMEVİ ODAK DÜZLEMİ AYGITLARI VE ADAPTİF OPTİK SİSTEMİ**

“*Odak Düzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi*” (ODA) Projesi (2016 – 2019), “*Doğu Anadolu Gözlemevi*” (DAG) Projesi'nin ikinci aşaması olup; ODA Projesi'nin amacı, Türkiye'nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, <3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuna yüksek teknolojiye sahip hem görsel hem de yakın kırmızı ötede gözlem yapabilecek optiksel aygıtların alımını, tasarımını ve üretimini sağlamak, ayrıca bu ekipmanların testleri, bakım – onarımları ve kalibrasyonları için ATASAM bünyesinde bir optik laboratuvarın kurulması ve hayata geçirilmesidir. Bugüne kadar proje için 2021 yılında verilen 7.500.000,00 TL ödenek ile toplam 90.675.500,00 TL ödenek verilmiş olup 2021 yılında 11.252.224,20 TL harcanmıştır. 2022 yılında 5.000.000,00 TL ödenek verilmiş olup 3.789.348,10 TL harcanmıştır. 2023 yılı proje kapsamında planlanan işler tamamlanmıştır. 2023 yılında 10.110.000,00 TL ödenek verilmiş olup projeden 958.557,95 TL harcama yapılmıştır.

Proje %97 oranında tamamlanmıştır. Adaptif Optik sisteminin kurulum testleri devam etmekte olup 2023 yılında teleskop üzerindeki yerine kurulmuş, diğer optik aletlerinde kurulumu devam etmektedir. 2024 yılı içerisinde odak ve optik sistemleri monte edilerek projenin tamamlanması planlanılıyor.

## ***B-EGİTİM SEKTÖRÜ:***

### **1-2023H03-212171 YAYIN ALIM (DAP)**

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yayın alımı için, 7.000.000,00 TL ödenek verilmiş, 46 adet ücretli veri tabanı üyeliği ve çeşitli uluslararası yayınlar için toplam 6.904.814,75 TL harcama yapılmıştır.

### **2- 2023H03-212165 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)**

Bu proje için 2023 yılında 500.000,00 TL ödenek verilmiş, 492.000,00 TL si harcanmıştır. Proje başlangıcından itibaren fiziki gerçekleşme oranı %98,40 olmuştur.

### **3-2020H03-150836 KAMPUS ALTYAPISI**

Kampus Altyapısı için 2023 yılında 48.500.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiş, 44.785.029,99 TL harcama yapılmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.

- Araştırma Hastanesi Isı Kanalı İş
- Oltu (Fakülte, MYO), İspir, Narman, Pasinler, Tortum Yerleşkelerinde Doğalgaz Dönüşümü Yapım İş
- Lojmanlar Bölgesi Isı Kanalı (Galeri Kanal) Yapım İş
- Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapı İş
- Elektrik Altyapısı Revizyonu ve Aydınlatma Hatları Yapım İş



#### **4-2023H03-212175 MUHTELİF İŞLER (DAP)**

Büyük onarım işleri için 2023 yılında 40.750.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiş olup projeden toplam 36.156.885,74 TL harcanmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır.

- Fen Fakültesi A-A1-A2 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşi
- Merkezi Yerleşkedeki Birimlerde Islak Hacim ve Diğer Büyük Onarım İşi
- İletişim Fakültesi Ana Bina Giriş Merdivenleri ile Biyoçeşitlilik Binası Çevre Düzenleme İşi
- Jenaratör ve Kesintisiz Güç Kaynaklarının 1 Yıllık Bakımı ve Onarımı Hizmet Alım İşi
- Hukuk Fakültesi Bina İnşaatı Yapım İşi

#### ***D-SAĞLIK SEKTÖRÜ***

#### **1-2023I00-196896 MUHTELİF İŞLER (DAP)**

Bu proje için 2023 yılında 48.000.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Projeden toplamda 47.982.597,80 TL harcanarak , Hastane ve Diş Hekimliği Fakültesine ait büyük onarım ve makine techizat alım işleri yapılmıştır.

## 2023 PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	2020H03-150836					
Proje Adı	Kampus Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2023/326332 Lojmanlar Bölgesi Isı Kanalı (Galeri Kanal) Yapım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	16.05.2023-02.09.2023		16.05.2023 – 02.10.2023 (İş artışı nedeniyle)			
Proje Sözleşmesi Tarihi	12.05.2023		Sözleşme Bedeli	İhale		11.573.774,32
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
16.468.957,40		16.468.957,40				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)						
2023		16.468.957,40			16.468.957,40	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kallanma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150836					
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Oltu (Fakülte, M.Y.O.), İspir, Narman, Pasinler ve Tortum					
Karakteristiği	2023/342442 Oltu (Fakülte, M.Y.O.), İspir, Narman, Pasinler ve Tortum Yerleşkelerinde Doğ. Dönüşümü Yapım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	16.05.2023-02.09.2023			16.05.2023 – 02.10.2023 (İş artışı nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	16.05.2023		Sözleşme Bedeli	İhale		7.647.712,41
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		10.961.873,46				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)						
2023		10.961.873,46			10.961.873,46	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beldenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Windows'u Etkinleştir

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150836-150837					
Proje Adı	Kampus Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2023/761865 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	08.09.2023-17.10.2023			08.09.2023-20.10.2023 (Cezalı Çalışma)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	07.09.2023		Sözleşme Bedeli	İhale		4.275.337,20
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
6.133.206,72		6.133.206,72				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)						
2023		6.133.206,72			6.133.206,72	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150836-150837					
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2023/787235 Elektrik Alt Yapısı Revizyonu Ve Aydınlatma Hatları Yapım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	15.09.2023-18.11.2023			15.09.2023-20.12.2023 (İş artışı nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	11.09.2023		Sözleşme İhale Bedeli	4.301.919,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Kesin Hesaplar Düzenleniyor		Kesin Hesaplar Düzenleniyor				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)						
2023		3.927.000,00			3.927.000,00	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kallanma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186450					
Proje Adı	Muhelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/299496 14'üncü Blok Güçlendirme ve Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	29.04.2022-12.07.2022			29.04.2022-19.08.2022 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	29.04.2022		Sözleşme Bedeli	İhale		2.631.000,00
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
4.233.974,80		4.233.974,80				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Ahndığı Yıl (2022)						
2022		3.033.901,31			4.014.657,93	
2023		219.316,87			219.316,87	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kallanma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186450-186451					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/414935 Fen Fakültesi C ve C1 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	03.06.2022-20.09.2022			03.06.2022-23.12.2022 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	03.06.2022		Sözleşme İhale Bedeli	8.530.000,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
14.011.550,85		14.011.550,85				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		9.727.026,83			12.871.442,23	
2023		1.140.108,62			1.140.108,62	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2022H03-186450-186451 (Ödeneme: BAUM Döner Sermayesi)					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/767609 Garaj Eski Binasının Veri Merkezine Dönüştürülmesi Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	30.09.2022-28.12.2022			30.09.2022-30.06.203 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	27.09.2022		Sözleşme İhale Bedeli	8.647.000,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
14.115.139,51		14.115.139,51				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		8.910.788,95			11.791.342,53	
2023		2.323.796,98			2.323.796,98	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beldenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						



Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-212175					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2023/230195 Fen Fakültesi A-A1-A2 Bloklarda Güçlendirme ve Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	28.04.2023-04.09.2023			28.04.2023-04.10.2023 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	25.04.2023		Sözleşme İhale Bedeli	12.493500,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
16.391.474,05		16.391.474,05				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)						
2023		16.391.474,05			16.391.474,05	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-212175					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2023/558095 Merkezi Yerleşkedeki Birimlerde Islak Hacim Ve Diğer Büyük Onarım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	14.07.2023-11.09.2023			14.07.2023-25.09.2023 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	11.07.2023		Sözleşme İhale Bedeli	2.844.000,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
3.752.999,59		3.752.999,59				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)						
2023		3.752.999,59			3.752.999,59	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2023H03-212175-212176					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2023/782569 Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	15.09.2023-28.11.2023			15.09.2023-08.12.2023 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	11.09.2023		Sözleşme İhale Bedeli	2.873.589,41		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
3.619.276,10		3.619.276,10				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)						
2023		3.619.276,10			3.619.276,10	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beldenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	Odeneme: Dış Hek. Fak. Döner Sermayesi					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2023/432495 Dış Hekimliği Fakültesi Laboratuvarlarında Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	02.06.2023-11.07.2023			02.06.2023 - 26.07.2023 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	01.06.2023		Sözleşme İhale Bedeli	584.000,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
764.125,41		764.125,41				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)						
2023		764.125,41			764.125,41	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150836-150837					
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2022/540816 Araştırma Hastanesi Isı Kanalı (Galeri Kanal) Yapım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	25.07.2022-07.10.2022			25.07.2022 – 31.10.2022 (İş artışı nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	22.07.2022		Sözleşme Bedeli	İhale		15.105.246,11
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
27.956.268,09		27.956.268,09				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2023 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamu laştır ma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2022)						
2022		20.740.177,40			27.444.768,06	
2023		511.500,03			511.500,03	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Elçenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						