

# ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

## 2024 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME

### RAPORU

#### Yönetici Özeti

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 25'inci maddesinde kamu kurum ve kuruluşları; Kamu yatırım projelerinin gerçekleşme ve uygulama sonuçlarını her yıl düzenleyecekleri bir raporla değerlendirirler hükmüne yer verilmiştir. Buna istinaden Üniversitemiz 2024 yılı yatırımlarını 586.743 öğrenci, 2664 akademik ve 2225 idari personelin, “Beslenme, barınma, sağlık, kültür ve spor, eğitim ve genel kamu hizmetleri gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve bu amaçla; Kütüphane, derslikler, amfiler, konferans salonları, sağlık merkezleri, öğrenci kantinleri, toplantı salonları, kapalı ve açık spor salonları tesis edilmesi için fizibilite, proje, ihale ve iş bitimine kadar tüm işlemleri” eldeki kısıtlı kaynaklarla etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmek amacıyla mesai sarf etmektedir.

Bu doğrultuda üniversitemiz bir yandan gerek altyapı gerekse bina, derslik, spor tesisi, hastane gibi fiziksel alanlar üretmeye çalışırken diğer yandan da yaptığı bilimsel araştırma projeleriyle çağdaş bilime hizmet ederek daha ileriye götürmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda harcamalarımızda tasarrufu sağlamak ve tutarlı, dengeli, etkili ve stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun bir bütçe politikası izleyerek yatırım projelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

#### ***1-GENEL DEĞERLENDİRME***

##### **Atatürk Üniversitesi Tarihçesi**

Atatürk Üniversitesi'nin tarihçesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli projelerinden birinin gerçekleşme öyküsüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu

Mustafa Kemal Atatürk'ün 1 Kasım 1937 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama yılı açılış konuşmasında Doğu Anadolu'da büyük bir üniversite kurma gereğini ifade ederek, bu husustaki çalışmalarını başlatma talimatı vermişti. Atatürk'ün ölümünün ardından bu çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra 1950'de tekrar başlanılmış ve 1951 yılında TBMM'nde kurulan komisyon üniversitenin Erzurum'da kurulmasını önermiştir. 20 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6373 sayılı kanunla üniversitenin adının Atatürk Üniversitesi olması kararlaştırıldı. Aynı yıl Amerikan İktisadi Kalkınma Teşkilatı aracılığı sonucu Nebraska Üniversitesi ile işbirliği anlaşması imzalanarak hazırlık çalışmaları hızlandırıldı ve 6990 sayılı Atatürk Üniversitesi Kanunu'nun 07 Haziran 1957 tarihinde yürürlüğe girmesi ile kurulmuş oldu.

### **Atatürk Üniversitesinin Gelişimi**

Atatürk Üniversitesi, 17 Kasım 1958 tarihinde Erzurum'da tamir ve bakımı yapılan ilk idadi (lise) binasında (Şair Nef'i Ortaokulu) Ziraat ve Fen-Edebiyat Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. Üçü misafir olmak üzere dört Öğretim üyesi, 23 Asistan ve 135 öğrencisiyle eğitime başlayan Atatürk Üniversitesi bu gün 586.743 öğrencisi, 2664 öğretim elemanı, 2225 idari personeli, 756.337'i aşkın mezunu ile nitelik ve nicelik bakımından ülkemizin en büyük Üniversitelerinden biri konumuna gelmiştir. Üniversitemiz merkez yerleşkesi ve ilçelerde bulunan toplam 89 akademik birimi ve çeşitli öğrenci destek birimleri (yemekhaneler, kültür merkezleri ve spor salonları vb.) eğitim ve araştırma hizmetleri ile gençlerimizi aydınlık yarınlara hazırlamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasında önemli sorumluluklar üstlenen Atatürk Üniversitesi, eğitim-öğretim ve bilimsel etkinliklerinin yanı sıra yaklaşık 1418 yataklı Araştırma Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile bölgedeki milyonlarca insana sağlık hizmeti vermekte; tarım ve hayvancılık, mühendislik, temel bilimler ve sosyal bilimler alanlarında bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır.

Atatürk Üniversitesi, topluma kazandırdığı 756.337 mezunuyla, Atatürk İlkeleri doğrultusunda ulusal değerlerimizi bireysel özgürlüklerle birleştirerek evrensel düşünce ve davranışın geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

### **Fakülteler ve Kuruluşu**

1. Açık Öğretim Fakültesi (2010)
2. Diş Hekimliği Fakültesi (1970)
3. Eczacılık Fakültesi (1997)
4. Edebiyat Fakültesi (2008)
5. Fen Fakültesi (2008)
6. Güzel Sanatlar Fakültesi (1992)
7. Hukuk Fakültesi (2006)
8. Hemşirelik Fakültesi (2016)
9. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (1964)
10. İlahiyat Fakültesi (1970)
11. İletişim Fakültesi (1997)
12. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi (1982)
13. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (2010)
14. Mühendislik Fakültesi (1982)
15. Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi (2015)
16. Uygulamalı Bilimler Fakültesi(2020)
17. Sağlık Bilimleri Fakültesi (2008)
18. Spor Bilimleri Fakültesi (2015)
19. Su Ürünleri Fakültesi (2010)
20. Tıp Fakültesi (1965)
21. Turizm Fakültesi (2011)
22. Veterinerlik Fakültesi (1997)
23. Ziraat Fakültesi (1957)

## **Enstitüler ve Kuruluşu;**

1. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü (1977)
2. Eğitim Bilimleri Enstitüsü (2010)
3. Fen Bilimleri Enstitüsü (1982)
4. Güzel Sanatlar Enstitüsü (1992)
5. Kış Sporları ve Spor Bilimleri Enstitüsü (2016)
6. Sağlık Bilimleri Enstitüsü (1982)
7. Sosyal Bilimler Enstitüsü (1982)
8. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (1992)

## **Yüksek Okullar ve Kuruluşu;**

1. Yabancı Diller Yüksek Okulu (2006)
2. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı (2012)

## **Meslek Yüksek Okulları ve Kuruluşu;**

1. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
2. Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu (2020)
3. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (1991)
4. Aşkale Meslek Yüksek Okulu (1993)
5. Oltu Meslek Yüksek Okulu (1993)
6. Pasinler Meslek Yüksek Okulu (1993)
7. İspir Hamza Polat Meslek Yüksek Okulu (1995)
8. Narman Meslek Yüksek Okulu (1995)
9. Hınıs Meslek Yüksek Okulu (1998)
10. Horasan Meslek Yüksek Okulu (2009)
11. Şenkaya Meslek Yüksek Okulu (2012)
12. Tortum Meslek Yüksek Okulu (2009)

## **Araştırma ve Uygulama Merkezleri**

1. Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Yöntemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi,
2. Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi
3. Aşı Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
4. Avrasya İpekyolu Üniversiteleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
5. Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi
6. Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi
7. Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi,
8. Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
9. Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
10. Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi,
11. Deprem Araştırma Merkezi,
12. Doğu Anadolu Kentsel Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü,
13. Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü,
14. Engelli, Yaşlı ve Gazi Araştırma ve Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi,
15. Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi,
16. Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi,
17. Halı Kilim ve El Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
18. İnsan Hakları ve Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
19. İnsani Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi,
20. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,
21. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
22. Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi,

23. Klinik Arařtırma, Geliřtirme ve Tasarım Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
24. Kudüs alıřmaları Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
25. Moda ve Tekstil Tasarım Eđitim Uygulama ve Arařtırma Merkezi
26. Nano Bilim ve Nano Mühendislik Arařtırma ve Uygulama Merkezi,
27. Oltu Havzası Arařtırma ve Uygulama Merkezi,
28. Organ Nakli Eđitim Arařtırma ve Uygulama Merkezi,
29. Orta Dođu Ve Orta Asya - Kafkaslar Arařtırma Ve Uygulama Merkezi,
30. Öğretme ve Öğrenmeyi Geliřtirme Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
31. Psikolojik Danıřma ve Rehberlik Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
32. Sađlık Arařtırma ve Uygulama Merkezi,
33. Spor Bilimleri Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
34. Sürekli Eđitim Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
35. Tıbbi Aromatik Bitki ve İla Arařtırma Merkezi,
36. Tıbbi Deneysel Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
37. Toplumsal Arařtırmalar Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
38. Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
39. Türk - Ermeni İliřkileri Arařtırma Merkezi,
40. Türke Öğretimi Arařtırma ve Uygulama Merkezi,
41. Ulařtırma Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
42. Üstün Yetenekliler Eđitim Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
43. Veterinerlikte Ařı ve Biyolojik Ürün Geliřtirme Uygulama ve Arařtırma Merkezi,
44. Yüksek Başarımlı Hesaplama Uygulama ve Arařtırma Merkezi

**Kuruluş Vizyonu:** İnsana ve doğaya hizmet etmek amacıyla eğitim ve araştırma alanlarında yakın iç ve dış coğrafyanın en saygın üniversitesi olmak

**Kuruluş Misyonu:** Örgün ve uzaktan eğitim yoluyla nitelikli bireyler yetiřtirmek, bilime ve sanata evrensel düzeyde deđer katan arařtırmalar yapmak, bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sađlamak

### **Kuruluşun temel amaç ve hedefleri:**

Üniversitemiz Fiziki Altyapısını, Kapalı Mekânları Ve Sosyal Donatıları Geliştirmek

Bilimsel Araştırma Projeleri Altyapısını Geliştirmek, Ulusal Ve Uluslararası Araştırma Ve Yayın Sayısını Arttırmak

Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi Bilgi Kaynakları, Hizmetleri Teknolojik İmkânlarının Geliştirilmesi Ve İyileştirilmesinin Sağlanması

Eğitim Ve Öğretim Kalitesinin Arttırılması

Öğrenci Kalitesinin Yükseltilmesi

Üniversitenin Sağlık Hizmetleri Alanındaki Hizmet Kalitesi Ve Çeşitliliğinin Arttırılması

Üniversitemiz Çalışanları Ve Öğrencilerini Sportif Faaliyetlere Yönlendirmek Motivasyonlarını Yükseltecek Çalışmalar Yapmak.

### **Stratejik Amaçlar**

S.A. 1 Kurumsal Yapının Gelişimini ve Sürdürülebilirliğini Sağlamak

S.A. 2 Öğrenci Merkezli Eğitimin Niteliğini Artırmak

S.A. 3 Bütünleşik Araştırma Yönetiminin Etkinliğini Artırmak

S.A. 4 Topluma Katkı Faaliyetlerinin Niteliğini Artırmak

### ***1.1-Kuruluşun Yatırım Finansman Kaynakları***

Üniversitemiz 5018 sayılı Kanun'da II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler Ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılmış olup "Özel Bütçe" li bir kurumdur.

Gelirlerimiz ise:

A) Özel Bütçe

a) Hazine Yardımı

b) Öz Gelirler

- 1) Kira Gelirleri
- 2) SKS (Sosyal tesis, anaokulu, lojman, kantin ve kafeterya vs.) Gelirleri
- 3) Yaz Okulu Gelirleri
- 4) İkinci Öğretim Gelirleri
- 5) Örgün Öğretimi Gelirleri
- 6) Uzaktan Eğitim gelirleri
- 7) Açıköğretim Gelirleri

B) Döner Sermaye

***1.2-Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi***

**A)Eğitim Öğretim**

Üniversitemiz 23 Fakülte, 8 Enstitü, 2 Yüksekokul, 12 Meslek Yüksek Okulu ve 44 Uygulama ve araştırma merkezi ile hizmet vermektedir. Üniversitemizin 2024-2025 eğitim-öğretim yılında 586.743 öğrencisi eğitim öğretim görmektedir.

Üniversitemiz yetişmiş öğretim elemanı kadrosuyla ülkemizin sayılı üniversiteleri arasında yer almaktadır. Üniversitemizde, (709 ) profesör, (428) doçent, (560) doktor öğretim üyesi, (288) öğretim görevlisi, (679) araştırma görevlisi olmak üzere toplam (2664) öğretim elemanı bulunmaktadır. Üniversitemizde hizmet sınıfları itibariyle genel idare, teknik, sağlık, avukatlık, eğitim-öğretim, din ve yardımcı hizmetler sınıflarına göre toplam idari personel sayısı 2225 dir.



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ																
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI																
KAYITLI ÖĞRENCİ SAYILARI																
	Önlisans			Lisans			Yüksek Lisans			Sanatta Yeterlik			Doktora			Toplam
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
<b>Toplam</b>	<b>189.528</b>	<b>268.980</b>	<b>458.508</b>	<b>87.961</b>	<b>96.368</b>	<b>184.329</b>	<b>4.538</b>	<b>4.565</b>	<b>9.103</b>	<b>23</b>	<b>30</b>	<b>53</b>	<b>1.309</b>	<b>1.203</b>	<b>2.512</b>	<b>654.505</b>
Açık Öğretim	180.932	261.838	442.770	69.383	74.590	143.973										586.743
İkinci Öğretim	1.316	557	1.873	2.954	2.038	4.992	22	35	57							6.922
Örgün Öğretim	7.280	6.585	13.865	15.095	18.881	33.976	3.973	4.155	8.128	23	30	53	1.309	1.203	2.512	58.534
Uzaktan Eğitim				529	859	1.388	543	375	918							2.306
YENİ KAYIT OLAN ÖĞRENCİ SAYILARI																
	Önlisans			Lisans			Yüksek Lisans			Sanatta Yeterlilik			Doktora			Toplam
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
<b>Toplam</b>	<b>44.170</b>	<b>75.174</b>	<b>119.344</b>	<b>17.530</b>	<b>19.920</b>	<b>37.450</b>	<b>1.195</b>	<b>1.236</b>	<b>2.431</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>151</b>	<b>127</b>	<b>278</b>	<b>159.508</b>
Açık Öğretim	42.114	72.850	114.964	14.329	15.333	29.662										144.626
İkinci Öğretim	6	1	7	19	32	51										58
Örgün Öğretim	2.050	2.323	4.373	3.130	4.498	7.628	987	1.092	2.079	1	4	5	151	127	278	14.363
Uzaktan Eğitim				52	57	109	208	144	352							461
MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI (2023-2024)																
	Önlisans			Lisans			Yüksek Lisans			Sanatta Yeterlilik			Doktora			Toplam
	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	
<b>Toplam</b>	<b>12.238</b>	<b>25.556</b>	<b>37.794</b>	<b>8.718</b>	<b>13.417</b>	<b>22.135</b>	<b>600</b>	<b>777</b>	<b>1.377</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>184</b>	<b>183</b>	<b>367</b>	<b>61.857</b>
Açık Öğretim	11.270	24.081	35.351	6.130	9.328	15.458										50.809
İkinci Öğretim	129	121	250	534	604	1.138	23	49	72							1.460
Örgün Öğretim	839	1.354	2.193	1.889	3.152	5.041	366	449	815	5	4	9	184	183	367	8.600
Uzaktan Eğitim				165	333	498	211	279	490							988
2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI																
BİRİM ADI	Kayıtlı Öğrenci	Ders Kaydı Yapan	Ders Kaydı Yapmaya	Ders Kayıt Oranı	1958'DEN 2024'E KAYITLI-MEZUN						ULUSLARARASI					
					Kayıt Yaptırınlar			Mezun Olanlar			AÖF	Ö.Ö	Toplam			
ACIK ÖĞRETİM	586.743	281.224	305.519	48	Erkek	Kız	Toplam	Erkek	Kız	Toplam	96 UYRUK					
ÖRGÜN ÖĞRETİM	65.456	49.462	15.994	76	792.755	918.363	1.711.118	333.668	422.669	756.337	10.289	2.395	12.684			
UZAKTAN EĞİTİM	2.306	1.378	928	60												
Veriler 02 Kasım 2024 tarihi itibarıyla derlenmiştir.																

## B) Kütüphane Ve Dökümantasyon

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik yönden kalkınmasına katkı sağlayacak olan yetişmiş insan gücünü sağlamak amacıyla öğretim elemanları, öğrenciler, idari personel ve üniversite dışından gelen araştırmacıların eğitim öğretim ve araştırmalarında destek olmak için, basılı ve elektronik ortamdaki bilgiyi seçme, sağlama, düzenleme, hizmete sunma ve koruma işlemlerini yerine getirmektedir. Üniversitemiz bütçe olanakları çerçevesinde 2024 yılında 45 veri tabanı Elektronik Kütüphane Koleksiyonuna satın alma yolu ile abone olunarak eklenmiştir. Satın ve abonelik seçenekleriyle 2024 yılı itibarıyla erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi aşağıda verilmiştir.

## 1. Yazılımlar ve Bilgi Erişim Sistemleri

<i>Kullanım Alanları</i>	<i>Yazılım / Program</i>
Otomasyon (İşletim) Sistemi	YORDAM Kütüphane Otomasyon Bilgi ve Belge Erişim Sistemi
Veritabanları Toplu Tarama Motoru	VETİS - Elektronik Kaynaklar Toplu Tarama
Kurumsal Arşiv İşletim Sistemi	Dspace Kurumsal Açık Erişim Platformu
KİTS İşletim Sistemi	KİTS Kütüphaneler Arası İşbirliği Takip Sistemi
Belge Sağlama İşletim Sistemi	TÜBESS Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi
Belge Yönetim Sistemi	ÜBYS Üniversite Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi
Toplam	6

## 2.Kütüphane Kaynakları

Basılı Kitap Sayısı	211.765
Yazma Eser Sayısı	1.797
Basılı Dergi	4.397
Elektronik Kitap Sayısı (Tam Metin)	331.564
Elektronik Dergi Sayısı (Tam Metin)	62.009
Elektronik Tez Sayısı (Tam Metin)	5.896.910
Abone Veri Tabanları	25
ULAKBİM Veri Tabanları	45
Toplam Veri Tabanı Sayısı	70
Atatürk Üniversitesi Tezleri	18.103
Görsel (CD, DVD)	414

## 3.Mevcut Koleksiyonun Yazı Diline Göre Dağılımı

Türkçe Kitap Sayısı	Osmanlıca Kitap Sayısı	İngilizce Kitap Sayısı	Diğer Dillerdeki Kitap Sayısı
141.579	30.769	26.391	13.026

Satın ve abonelik seçenekleriyle 2024 yılı erişilebilen tüm elektronik kaynaklar listesi :

**Satın ve Abonelik Yoluyla 2024 Yılı Erişilebilen Tüm Elektronik Kaynaklar Listesi:**

S.No	Veritabanı Adı
1	ACS (American Chemical Society)
2	AIP (American Institute Of Physics)
3	APS (American Physical Society)
4	Annual Reviews
5	RSNA
6	CAB Abstracts
7	Clinical Key
8	E-Book Central
9	EBSCOhost (26 Adet veritabanı mevcut)
10	EJS (Electronic Journal Services)
11	Emerald Premier e-Journal
12	HeinOnline
13	Hiperkitap
14	IEEE
15	InCites
16	İdeal Online Süreli Yay.
17	İntihal Net
18	İthenticate
19	JSTOR Archives Journal Content
20	Legal Online
21	MathSciNet
22	Mendeley
23	NEJM
24	Military Big Data
25	OVID - LWW
26	Piri Keşif Aracı
27	PNAS
28	ProQuest Dissertations and Theses Global
29	Sage Premier Journals
30	ScienceDirect: Subscribed Content
31	Scifinder
32	Scopus (Elsevier)
33	SOBİAD (Sosyal Bilimler Atf Dizini)
34	Springer e-Books
35	Springer Link
36	Springer Nature
37	Taylor and Francis
38	Taylor and Francis E- Books
39	Thieme - Connect
40	TSE (Türk Standartları)
41	Turnitin
42	UpToDate
43	Web of Science
44	Wiley
45	VETİS

### C)Sağlık Hizmetleri

Hastanemiz 13 Şubat 1966 tarihinde Devlet Hastanesi binasında (Sağlık Bakanlığı Numune Hastanesi'nde) hizmet vermeye başlamış, 1 Ocak 1978 tarihinde kampüs içerisindeki binada hizmetini başlamış olup, 07.10.2009

tarihinde ek binanın tamamlanıp hizmete açılmasıyla dahili klinikler ve tüm poliklinikler yeni binaya taşınmıştır.

2011 yılında Eski Yakutiye Araştırma Hastanesi binasının tadilatı tamamlanmış olup, Aziziye Araştırma Hastanesinde bulunan Cerrahi Kliniklerinin bu binaya taşınması sağlanmıştır. Ayrıca eski hemşire katı olarak kullanılan bina yıkılarak, alanı daha da genişletilmiş, buraya Kardiyoloji, Göğüs Cerrahi ve Kalp Damar Cerrahi Kliniklerinin içinde bulunduğu bir ek bina inşaatı tamamlanarak faaliyetlerine başlamıştır.

Hastanemiz 1418 yatak kapasiteli olup, 14 vilayete ve sağlık turizmi kapsamında komşu ülkelere sağlık hizmeti veren bir tıp merkezidir. Hastanemizin poliklinik hasta sayısı aşağıdadır.

### ***1.3- 2024 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen Ve Gerçekleşen Yatırım Ve Kapasite Artışları:***

- 2023/787235 Elektrik Alt Yapısı Revizyonu Ve Aydınlatma Hatları Yapım İşi
- 2024/631823 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi
- 2024/658916 Merkez Yerleşkede Taş Kaplama Ve Lojmanlar Bölgesinde Çöp Konteyner Cepleri Yapım İşi
- 2023/1588532 Veteriner Fakültesi Büyük Onarım İşi
- 2024/20048 Atatürk Üniversitesi Veri Merkezi Binası Teknolojik İnşaat İşleri Yapım İşi
- 2024/190565 Bilgisayar Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Binasında Büyük Onarım İşi
- 2024/238736 Atık Geçici Depolama Alanı Yapım İşi
- 2024/298954 Fuat Sezgin Kütüphane Binasının Baskı Müzesine Dönüştürülmesi Büyük Onarım İşi
- 2024/409535 Kış Sporları Ve Spor Bilimleri Enstitüsü Binalarında Büyük Onarım İşi
- 2024/677696 Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşi
- 2024/827705 Eşanjör Dairelerinde Onarım İşi
- 2024/1285294 Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği İle Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Onarım İşi

- 2024/1343247 Su Ürünleri Fakültesine Bağlı Birimlerde Bulunan Fiberglass Balık Havuzları Yenileme İşi
- 2024/1308438 Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binasında Büyük Onarım İşi
- 2024/1342780 Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Binasında Büyük Onarım İşi
- 2024/1444383 Muhtelif Birimlerde Güvenlik Filesı Yapım İşi

#### ***1.4-Genel Yatırım Uygulama Durumu:***

##### **Yatırım uygulamalarında karşılaşılan temel sorunlar:**

Son yıllarda Bütçe Kanununa konulan maddelerle öz kaynaklarımızdan ödenek ekleme işleminin kısıtlanması, revize işlemlerinde yaşanan sıkıntılar kuruluşların hesaplanabilirliğini ve öngörülebilirliğini kısıtlamaktadır.

Özellikle bölgemizde yaşanan yoğun kış şartları ve inşaat mevsiminin kısa olması sebebiyle yatırım ödeneklerinin inşaat sezonu göz önüne alınarak Serbest bırakılması ve yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz ani kesintilere gidilmesi özellikle yıllık ihalelerde sıkıntılar yaratmaktadır.

Yılı itibari ile planlanan ve yayımlanan bütçe ödenekleri üzerinde yıl içerisinde bildirimsiz kesintiye gidilmemesi zorunlu kesintilerde idarelere önceden bildirilmesi özellikle yıl içi ihaleler için kısıtlamaya gidilmemesi hukuki olayları ortadan kaldıracaktır.

## **2-2024 YILI PROJE UYGULAMALARI**

### **A-BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ:**

#### **1- 2024K12-234037 REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(DAP)**

Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında çalışan Öğretim üyelerinin hazırladıkları bilimsel araştırma projelerine destek vermek amacıyla Döner sermaye gelirlerinin belli bir kısmının tahsis edildiği Bilimsel Araştırma Projeleri için 2024 yılında 25.074.000,00 TL yatırım için ödenek konulmuştur.

### **B-EGİTİM SEKTÖRÜ:**

#### **1-2024H03-233709 YAYIN ALIM (DAP)**

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı yayın alımı için, 9.700.000,00 TL ödenek verilmiş, 45 adet ücretli veri tabanı üyeliği ve çeşitli uluslararası yayınlar için toplam 9.642.108,58 TL harcama yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %99,40 olmuştur.

#### **2- 2024H03-233706 ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT PROJESİ(DAP)**

Bu proje için 2024 yılında 800.000,00 TL ödenek verilmiş, 114.000,00 TL si harcanmıştır. Proje başlangıcından itibaren fiziki gerçekleşme oranı %14,25 olmuştur.

#### **3-2024H03-233711 KAMPUS ALTYAPISI**

Kampus Altyapısı için 2024 yılında 50.000.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiş, 15.759.616,44 TL harcama yapılmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır. Gerçekleşme oranı %31,52 olmuştur.

- Hukuk Fakültesi Bina İnşaatı Yapım İşi
- Gıda Ve Hayvancılık Uygulama Ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne Bağlı Sığırcılık Birimi Yapım İşi.
- Jeneratör Ve Kesintisiz Güç Kaynaklarının Bakı Ve Onarım İşi
- Elektrik Altyapısı Revizyonu Ve Aydınlatma Hatları Yapım İşi
- Merkezi Yerleşkede Taş Kaplama Ve Lojmanlar Bölgesinde Çöp Konteyner Cepleri Yapım İşi
- Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi
- Biyoçeşitlilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Binası İle Geçici Depolama Alanında Altyapı Yapım İşi

#### **4-2024H03-233704 MUHTELİF İŞLER (DAP)**

Büyük onarım işleri için 2024 yılında 60.000.000,00 TL başlangıç ödenegi verilmiş olup projeden toplam 55.542.529,51 TL harcanmıştır. Yapılan işlerin listesi aşağıda çıkarılmıştır. Gerçekleşme oranı %92,57 olmuştur.

- Kalp Merkezi Teras Yalıtımı İşi
- Veteriner Fakültesi Büyük Onarım İş
- Bilgisayar Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi Binasında Büyük Onarım İşi
- Eski Edebiyat Fakültesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü Onarımları İle Alakalı Yapım İşi
- Fuat Sezgin Kütüphane Binasının Baskı Müzesine Dönüştürülmesi Büyük Onarım İşi
- Kış Sporları Ve Spor Bilimleri Enstitüsü Binalarında Büyük Onarım İşi
- Biyoçeşitlilik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Bilim Müzesinin Onarımı İle İlgili Yapım İşi

- Çevre Sorunları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Atık Depolama Alanında Kantar Temeli Ve Konteyner Kaidesi Yapılması İşi
- Eşanjör Dairelerinde Onarım İşi
- Üniversitemiz Yerleşkesindeki Muhtelif Yerlerde Çatı Onarımları İle İlgili Yapım İşi
- Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binası Büyük Onarım İşi
- Su Ürünleri Fakültesine Bağlı Birimlerde Bulunan Fiberglass Balık Havuzları Yenileme İşi
- Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği İle Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Onarım İşi
- Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Ve Teknoloji Mühendisliği Bölümü Bina Onarım İşi

## ***D-SAĞLIK SEKTÖRÜ***

### **1-2023I00-219407 MUHTELİF İŞLER (DAP)**

Bu proje için 2024 yılında 77.000.000,00 TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Projeden toplamda 61.232.026,58 TL harcanarak , Hastane ve Dış Hekimliği Fakültesine ait büyük onarım ve makine techizat alım işleri yapılmıştır. Gerçekleşme oranı %79,52 olmuştur.



## 2024 PROJE TAMAMLAMA RAPORU

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2020H03-150836-150837					
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2023/787235 Elektrik Alt Yapısı Revizyonu Ve Aydınlatma Hatları Yapım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	15.09.2023-18.11.2023			15.09.2023-20.12.2023 (İş artışı nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	11.09.2023		Sözleşme İhale Bedeli		4.301.919,00	
Proje Tutarı (Maliveti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
7.792.746,91		7.792.746,91				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)						
2023		4.423.874,12			6.542.363,63	
2024		1.250.383,28			1.250.383,28	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri		Revize Edilmiş Son Değerler			
Proje No	2024H03-233711-233712					
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/631823 Merkezi Yerleşkede Muhtelif Yerlerde Asfalt Yapım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	25.06.2024-23.08.2024					
Proje Sözleşmesi Tarihi	24.06.2024		Sözleşme İhale Bedeli		6.570.802,70	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kansültürme	Dış	Toplam(*)	Kansültürme
7.768.380,96		7.768.380,96				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla		2024 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kansültürme	Dış	Toplam(*)	Kansültürme
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		7.768.380,96			7.768.380,96	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233711-233712					
Proje Adı	Kampüs Alt Yapısı					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/658916 Merkez Yerleşkede Taş Kaplama ve Lojmanlar Bölgesinde Çöp Konteyner Ceppleri Yapım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	28.06.2024-27.07.2024			28.06.2024-23.07.2024		
Proje Sözleşmesi Tarihi	24.06.2024		Sözleşme İhale Bedeli		858.502,70	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
993.025,12		993.025,12				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		993.025,12			993.025,12	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

**Projenin Yatırım Programı Parametreleri (\*\*\*)**

	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No						
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2023/1588532 Veteriner Fakültesi Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	01.02.2024-31.03.2024			01.02.2024-26.03.2024		
Proje Sözleşmesi Tarihi	01.02.2024		Sözleşme İhale Bedeli	1.044.000,00		
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
1.367.293,60		1.367.293,60				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2023)						
2024		1.367.293,60			1.367.293,60	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	Odeneme: A.O.F ve BAUM Döner Sermayesi					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/20048 Atatürk Üniversitesi Veri Merkezi Binası Teknolojik İnşaat İşleri Yapım İşi					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	05.03.2024-31.08.2024			05.03.2024-15.10.2024 (Proje Değişikliği Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	05.03.2024		Sözleşme İhale Bedeli		21.077.003,68	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
25.190.169,49		25.190.169,49				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		25.130.933,62			25.130.933,62	
2025		72.899,88			59.235,87	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233704					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/190565 Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü Binasında Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	13.03.2024-10.06.2024			13.03.2024-03.06.2024		
Proje Sözleşmesi Tarihi	13.03.2024		Sözleşme İhale Bedeli		944.000,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		1.211.795,77				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		1.211.795,77			1.211.795,77	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	Odeneme: Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/238736 Atık Geçici Depolama Alanı Yapım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	27.03.2024-10.05.2024			27.03.2024-03.05.2024		
Proje Sözleşmesi Tarihi	27.03.2024		Sözleşme İhale Bedeli		985.000,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
1.288.580,27		1.288.580,27				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		1.288.580,27			1.288.580,27	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233704-233705					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/298954 Fuat Sezgin Kütüphane Binasının Baskı Müzesine Dönüştürülmesi Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	18.04.2024-16.06.2024			18.04.2024-30.07.2024 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	15.04.2024		Sözleşme İhale Bedeli		5.150.000,00	
Proje Tutarı (Maliveti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
6.283.873,03		6.283.873,03				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla		2024 Yılı Fiyatlarıyla			
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		6.283.873,03			6.283.873,03	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						



Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233704-233705					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/409535 Kış Sporları Ve Spor Bilimleri Enstitüsü Binalarında Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	06.05.2024-19.07.2024			06.05.2024-05.08.2024 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	03.05.2024		Sözleşme İhale Bedeli	3.249.210,00		
Proje Tutarı (Maliveti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
4.009.692,25		4.009.692,25				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		4.009.692,25			4.009.692,25	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projenin Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233704					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/677696 Çeşitli Birimlerde Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	16.08.2024-29.10.2024			16.08.2024 – 15.11.2024 (İş Artışı ve İlave İşler Nedeniyle)		
Proje Sözleşmesi Tarihi	15.08.2024		Sözleşme İhale Bedeli		6.277.000,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		9.038.826,72				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		9.038.826,72			9.038.826,72	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalıtıma Elsenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233704-233705					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/827705 Eşanjör Dairelerinde Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	08.08.2024-26.09.2024					
Proje Sözleşmesi Tarihi	07.08.2024		Sözleşme İhale Bedeli		3.465.000,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
4.250.740,91		4.250.740,91				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		4.250.740,91			4.250.740,91	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233704-233705					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/1285294 Mühendislik Fakültesi Yapay Zeka Ve Veri Mühendisliği İle Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	01.11.2024-30.12.2024			01.11.2024-27.12.2024		
Proje Sözleşmesi Tarihi	01.11.2024		Sözleşme İhale Bedeli		1.943.000,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2.239.062,00		2.239.062,00				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		1.850.035,33			1.850.035,33	
2025		478.763,93			389.026,67	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233704-233705					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/1343247 Su Ürünleri Fakültesine Bağlı Birimlerde Bulunan Fiberglass Balık Havuzları Yenileme İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	31.10.2024-29.12.2024			31.10.2024-12.12.2024		
Proje Sözleşmesi Tarihi	30.10.2024		Sözleşme İhale Bedeli		1.796.476,00	
Proje Tutarı (Maliyeti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2.103.124,00		2.103.124,00				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		1.689.192,00			1.689.192,00	
2025		509.414,20			413.932	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233704-233705					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/1308438 Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı Hizmet Binasında Büyük Onarım İşİ					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	31.10.2024-29.12.2024			31.10.2024-30.12.2024		
Proje Sözleşmesi Tarihi	31.10.2024		Sözleşme İhale Bedeli	2.112.000,00		
Proje Tutarı (Maliveti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
2.360.969,54		2.360.969,54				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		1.943.806,10			1.943.806,10	
2025		513.391,05			417.163,44	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
<b>Proje No</b>	2024H03-233704-233705					
<b>Proje Adı</b>	Muhtelif İşler					
<b>Sektör/Altsektör</b>	Eğitim-Yüksek Öğretim					
<b>Proje Amacı</b>						
<b>Proje Yeri</b>	Erzurum					
<b>Karakteristiği</b>	2024/1342780 Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Binasında Büyük Onarım İşİ					
<b>Fiziki Hedefi</b>						
<b>Başlama-Bitiş Tarihi</b>	07.11.2024-21.12.2024			07.11.2024-31.12.2024 (İdare Tarafından Çalışmaya Müsaade Edilmeyen Günler)		
<b>Proje Sözleşmesi Tarihi</b>	06.11.2024		<b>Sözleşme İhale Bedeli</b>		1.812.000,00	
<b>Proje Tutarı (Maliyeti)</b>	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
		2.017.839,52				
<b>Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)</b>						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2024		1.148.225,26			1.148.225,26	
2025		1.070.209,26			869.614,26	
<b>Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler</b>						
<b>Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)</b>						
<b>Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar</b>						
<b>Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı</b>						
<b>Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü</b>						
<b>Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler</b>						

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınmış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2024H03-233704-233705					
Proje Adı	Muhtelif İşler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yüksek Öğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	Erzurum					
Karakteristiği	2024/1444383 Muhtelif Birimlerde Güvenlik Filesini Yapım İşleri					
Fiziki Hedefi						
Başlama-Bitiş Tarihi	29.11.2024-07.01.2025			29.11.2024-06.01.2025		
Proje Sözleşmesi Tarihi	26.11.2024		Sözleşme İhale Bedeli		975.913,03	
Proje Tutarı (Maliveti)	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
1.140.997,29		1.140.997,29				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2024 Yılı Fiyatlarıyla		
	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma	Dış	Toplam(*)	Kamulaştırma
Programa Alındığı Yıl (2024)						
2025		1.404.192,54			1.140.997,29	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)						
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar						
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü						
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						